

**Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения по строительству, реконструкции или модернизации котельной, расположенной по адресу: г. Шагонар, ул. Энергетиков д.9**

г. Шагонар

«10» января 2022 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом IX Концессионного соглашения от 08.04.2021 года в отношении объектов теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования «Администрация Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в целях надлежащего исполнения ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК – 4» (далее – Концессионер) условия концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции или модернизации объектов.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

- Балбак Б.М. – Председатель администрации Улуг-Хемского кожууна;
- Монгуш Д.Д. – консультант по земельным и имущественным отношениям;
- Маныла И.В. – главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству.

Цель проверки: Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера и основных мероприятия по строительству, реконструкции или модернизации объекта, указанных в приложении № 2 к настоящему соглашению.

Проверяемый период – с 08.04.2021 г.– 31.12.2021 г.

В результате проверки выявлено:

1) Фактические показатели надежности и энергетической эффективности на 2021 год соответствуют плановым показателям, а именно:

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 2,95 Гкал/кв.м. 100% соответствует плановым значениям.
- Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 216,9 кг. Ут.т./Гкал. 100% соответствует плановым значениям
- Величина технологических потерь – 22 817 Гкал., 100 % соответствует плановым значениям

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей – 0 ед/км. 100% соответствует плановым значениям

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – 0 ед./(Гкал/час). 100% соответствует плановым значениям

2) Концессионером на 2021 год были выполнены мероприятия по реализации мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей, реконструкция тепловых сетей, модернизация котлоагрегатов на общую сумму 38 459 тыс. рублей.

Согласно приложению № 2 Концессионного соглашения указана сумма 26 900 тыс. рублей.

Причиной разницы фактического значения мероприятий, сделанных Концессионером над плановым является перераспределение сумм между участками.

ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» по 4 участкам на 2021 год было выделено на ремонтные мероприятия из Республиканского бюджета Тувы на общую сумму 85 360 тыс. рублей. Из предусмотренных мероприятий на 2021 год исполнены мероприятия на общую сумму 85 360 тыс. рублей.

3) Администрация Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения условий концессионного соглашения.

Члены комиссии:

Балбак Б.М. 

Монгуш Д.Д. 

Маныла И.В. 