



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын
ДОКТААЛЫ

от « 21 » марта 2022 года № 113

**Об исполнении муниципальной программы «Комплексная программа
развития систем жизнеобеспечения Улуг-Хемского кожууна Республики
Тыва на 2019-2022 гг.»
За 2021 год**

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению об исполнении муниципальной программы «Комплексная программа развития систем жизнеобеспечения Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 гг.» за 2021 год, администрация муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении муниципальной программы «Комплексная программа развития систем жизнеобеспечения Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 гг.» за 2021 год.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» <http://ulughem.rtyva.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по жизнеобеспечению, ГО и ЧС – Кызыл-оол С. О.

Председатель
администрации кожууна



Б. М. Балбак

**Информация об исполнении муниципальной программы
«Комплексная программа развития систем жизнеобеспечения
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 гг.»
за 2021 год**

Муниципальная программа «Комплексная программа развития систем жизнеобеспечения Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна от 16 апреля 2019 года № 147. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено средств в объеме 2330,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Улуг-Хемского кожууна, в лице заместителя председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна»;

подпрограмма 2 - «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна специализированной техникой».

Основные целевые индикаторы, установленные муниципальной программой:

- снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть на 10%. В 2021 году объем неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, составляет 50 м³, в 2020 году составляло 130 м³;
- снижение количества аварий и инцидентов в год на 10%, в организациях коммунального комплекса в сфере водоснабжения. За отчетный период зафиксировано 3 инцидента в сфере водоснабжения, в 2020 году составляло 6 единиц;
- снижение количества аварий и инцидентов в год на 10% в муниципальных учреждениях, имеющих децентрализованное теплоснабжение. Исполнено на 45%, в 2021 году зафиксировано 9 единиц аварий, в 2020 году составляло 12 ед.
- обновление технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 2021 года на 2 единицы техники специализированной техникой:

на 2019 год – 0 ед;
на 2020 год - 1 ед;
на 2021 год - 1 ед.

В 2021 году по подпрограмме «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна специализированной техникой» профинансировано из Республиканского бюджета 1 400,0 тыс. руб., из местного бюджета 1 000,0 руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна» на 2021 год предусмотрено 5080,0 тыс. рублей (АППГ – 2 520,1 тыс. руб.), из них: республиканский бюджет - 1 400,0 тыс. руб. (АППГ - 0), бюджет кожууна - 3680,0 тыс. руб. (АППГ - 2520,1 тыс. руб.). Фактическое освоение средств составило 5079,2 тыс. рублей (АППГ – 2520,1 тыс. руб.), исполнено на 99,98% (АППГ – 100%).

По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы «Комплексная программа развития систем жизнеобеспечения Улуг-Хемского кожууна» за 2021 год установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятия дополнительных поручений не требуется.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирова ния | Выделен ная сумма тыс. руб. | Исполнение мероприятий, дата и № НПА (Распоряжение администрации кожууна) | Остаток средств по состоянию на 30.12.2021 г. (тыс. руб.) |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Софинансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов г. Шагонар > | Муниципальный бюджет кожууна | 0,00 | | 0,0 |
| | | Муниципальный бюджет города | 400,00 | <p>3. Соглашение о целевом использовании денежных средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Тыва на 2021 год № 02 от 30.06.2021 г.,</p> <p>платежное поручение № 241316 от 28.06.2021 г.</p> <p>Соглашение о целевом использовании денежных средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Тыва на 2021 год № 04 от 30.06.2021 г.,</p> <p>платежное поручение № 524472 от 30.12.2021 г.</p> | 0,0 |
| 2 | Замена котлоагрегатов, запорной арматуры, электротехнического оборудования, ремонтные работы инженерных сетей муниципальных учреждений | Муниципальный бюджет кожууна | 600,00 | <p>Распоряжение администрации кожууна от 21.05.2021 г. №284 «О выделении денежных средств»</p> <p>Платежное поручение № 508297 от 24.08.2021 г.</p> <p>Платежное поручение № 508296 от 24.08.2021 г.</p> <p>Платежное поручение № 180834 от 24.11.2021 г.</p> | 0,0 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------|---|-----|
| 3 | Строительство водопроводных сетей с установкой водокколонок по улицам г. Шагонар | Муниципальный бюджет | 0,00 | | 0,0 |
| 4 | Строительство скважин в с. Эйлиг-Хем | Муниципальный бюджет кожууна | 100,00 | Распоряжение администрации кожууна от 24.08.2021 г. № 415 «О выделении денежных средств». | 0,0 |
| 5 | Приобретение строительных, расходных материалов для жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный бюджет кожууна | 701,31 | <p>Распоряжение от 06.12.2021 г. №561 «О выделении денежных средств» на сумму 169,2 тыс. руб.</p> <p>Распоряжение от 05.07.2021 №367 «О выделении денежных средств» на сумму 100,0 тыс. руб. Водоканал на приобретение строительных материалов</p> <p>Платежное поручение №422584 от 05.08.2021 г. на сумму 59,4 тыс. руб.</p> <p>Платежное поручение №644532 от 25.03.2021 г. на сумму 99,9 тыс. руб.</p> <p>Платежное поручение №443674 от 27.12.2021 г. на сумму 300,0 тыс. руб.</p> | 0,0 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| <p>Оказание помощи при погашении долга по заработной плате предприятиям ЖКХ</p> | <p>Муниципальный бюджет</p> | <p>1 197,90</p> | <p>Распоряжение администрации кожууна от 10.06.2021 г. №241 «О выделении денежных средств» на сумму 340,0 тыс. руб.</p> <p>Соглашение № 49 от 22.07.2021 г. О предоставлении бюджету МАУ «Рубин», Платежное поручение № 361278 от 23.07.2021 г.</p> <p>Соглашение № 59 от 20.08.2021 г. О предоставлении бюджету МАУ «Рубин», Платежное поручение № 500411 от 23.08.2021 г.</p> <p>Соглашение № 60 от 12.11.2021 г. О предоставлении бюджету МАУ «Рубин», Платежное поручение № 180799 от 24.11.2021 г.</p> <p>Соглашение № 62 от 17.12.2021 г. О предоставлении</p> | |
| <p>Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБДОУ д/с «Сайзанак» с. Хайыракан</p> | | <p>80,00</p> | <p>Платежное поручение № 284288 от 10.12.2021 г.</p> | |
| | | <p>Итого бюджет кожууна: 2679,2</p> | | <p>Остаток средств</p> |
| | | <p>Итого бюджет города: 400,0</p> | | <p>0,0 р.</p> |
| | | <p>Всего: 3079,2</p> | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма тыс. руб. | Исполнение мероприятий, дата и № НПА (Распоряжение администрации кожууна) | Остаток средств по состоянию на 30.12.2021 г. (тыс. руб.) |
|----------------|--|----------------------------|-----------------|---|--|
| 1 | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства Улуг-Хемского кожууна, в том числе обеспечение условий реализации подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2025 годы» | Республиканский бюджет | 1 400,0 | Муниципальный контракт на поставку мусоровоза №46 от 19.07.2021 г. | 0,0 |
| Местный бюджет | | 1 000,0 | | | |